

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和3年10月、本市教育委員会事務局において事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

市教育委員会事務局内において事後評価を実施し、令和2～3年度施設整備計画にかかる事業ごとの実施状況を一覧にまとめ、本市ホームページにおいて公表する。

4. 総合的な所見


施設整備計画の目標は、すべて達成できた。
中学校7校(R2)、小学校6校(R3)の特別教室の空調設備の設置事業を行い、教育環境の改善を図ることができた。また、長洲小学校、四日市南小学校では、障害のある児童の特性に合わせて、スロープ設置などバリアフリー化の改修を実施した。さらに、豊川小学校の大規模改造(トイレ)ではウィルス感染対策、トイレの洋式化、バリアフリー化を含め快適な空間となった。
令和2年度に学校施設長寿命化計画の策定が完了したため、計画的かつ効率的に実施できるよう努めたい。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった


【所見】

豊川小学校のトイレを改修し、教育環境・衛生環境の改善を図ることができた。計画通りに実施し、トイレの洋式化率の目標を達成することができた。今後もトイレ洋式化改修を実施していく予定。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】



(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中学校7校(R2)・小学校6校(R3)の特別教室等への空調設備設置事業については計画通りに実施し、教育環境の改善を図ることができた。


(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

長洲小学校、四日市南小学校では、障害のある児童が充実した学校生活を送ることができるように、校舎及び屋内運動場にスロープ設置などバリアフリー化の改修を実施し、教育環境の改善を図ることができた。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況



(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
北部中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.19		
西部中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.10.7		
長洲中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.9.17		
宇佐中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.23		
駅川中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.10.2		
院内中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.9.24		
安心院中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.10.8		
豊川小学校	(3)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R3.4～R3.9	R3.10.5		
四日市北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.14		
柳ヶ浦小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.6		
長洲小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.6		
駅館小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.15		
豊川小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.15		
四日市南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.10	R3.10.14		
長洲小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.5～R3.9	R3.9.28		
四日市南小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校		R3.5～R3.9	R3.9.27		
四日市南小学校	(4)	07	大規模改造(障害)	屋		R3.5～R3.9	R3.9.27		